



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO EJERCICIO 2023

No.: E.R.-C.M./MSJC/192/FISMDF/009/2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, DISTRITO DE OCOTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. ARQ. RODOLFO CASTELLANOS BAUTISTA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; SHO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Y POR LA OTRA PARTE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA, REPRESENTADOS POR LOS C. JUAN MANUEL LUIS MOTA, C. JOSÉ LUIS SUMANO SANTOS, C. RACHEL SANTOS DIEGO, ING. NORBERTO SÁNCHEZ SUMANO Y C. ERIKA ISaura DÍAZ ROJAS; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS, DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y TESORERA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUCIERNAGAS

UBICACIÓN :

ESTADO :	(20) OAXACA
REGIÓN :	(08) VALLES CENTRALES
DISTRITO :	(025) OCOTLAN
MUNICIPIO :	(192) SAN JUAN CHILATECA
LOCALIDAD :	(0001) SAN JUAN CHILATECA

DATOS GENERALES :

RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 02/FAISMUN/MSJC/192/009/2023 DE FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTENTES: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERÍAS PARA DRENAJE; DEMOLICIÓN DE FIRME PARA CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR A MANO; EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS.; AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B" SECO; CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR POR 60 CM DE ANCHO PARA ASENTAR TUBERÍA; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON EQUIPO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO ALCANTARILLADO CAMPANA DE 200 MM 8" NEGRO; RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CM; REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON UN FC=250 KG/CM2; POZO DE VISITA COMÚN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 CON MUROS DE 28 CM DE TABICÓN PESADO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN CON APLANADO ACABADO PULIDO SOBRA PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA SIN BROCAL; POZO DE VISITA COMÚN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.35 CON MUROS DE 28 CM DE TABICÓN PESADO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN CON APLANADO ACABADO PULIDO SOBRA PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA SIN BROCAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA; LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
CONTRATO No.: CO-02/FAISMUN/MSJC/192/009/2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
METAS ALCANZADAS: 141.15 ML
VIVIENDAS BENEFICIADAS: 15

DE FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
BENEFICIARIOS: 50
HOMBRES: 21 MUJERES: 29

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33.- FONDO III.-	\$221,789.85	\$221,789.85	\$0.00
RAMO 33.- FONDO IV.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$221,789.85	\$221,789.85	\$0.00

951 1459278

sho.constructora@gmail.com

Priv. De Belen #25, col. Samaritana, Santa María Atzompa, Oaxaca, c.p. 71222.

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO EJERCICIO 2023

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:	SHO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
RESPONSABLE:	C. ARQ. RODOLFO CASTELLANOS BAUTISTA
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.:	SCO2203316E3
IDENTIFICACIÓN:	248708243600
DIRECCIÓN:	PRIV. DE BELEN #25, COL. SAMARITANA, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA, C.P. 71222

ENTREGA:

ARQ. RODOLFO CASTELLANOS BAUTISTA
ADMINISTRADOR UNICO

SHO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

RECIBE:

C. JUAN MANUEL LUIS MOTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
2023-2025

POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
2023-2025

C. JOSÉ LUIS SUMANO SANTOS
SÍNDICO MUNICIPAL



C. RACHEL SANTOS DÍAZ
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS
**REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS**
Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
2023-2025



C. ERIKA ISaura DÍAZ ROJAS
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2024

951 1459278

sho.constructora@gmail.com

Priv. De Belen #25, col. Samaritana, Santa
María Atzompa, Oaxaca, c.p. 71222.