



ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS.

Reg. Fed. De Cont. CARS-560128-JC-4

C.U.R.P. CARS560128HCHSMR01

PERFORACION Y AFORO DE POZOS, BOMBAS, TUBERIAS.

AV. UNIVERSIDAD No. 139 CIRCUITO INTERIOR 18

FRACC. REAL DE CANDIANI

TEL. 51-490-30 Y 50-290-48 C.P. 68130 OAXACA, OAX.



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Chilateca,

Oaxaca

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

No. DE CONTRATO DE OBRA: CO-03/FAISMUN/MSJC/192/001/2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE OCOTLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. JUAN MANUEL LUIS MOTA, JOSÉ LUIS SUMANO SANTOS, RACHEL SANTOS DIEGO Y ERIKA ISaura DÍAZ ROJAS PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS Y TESORERA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS CONTRASTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE"



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan

Chilateca, Oax.
2023-2025

UBICACIÓN

ESTADO:

REGION:

MICROREGION:

DISTRITO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

NUM.

020

08

022

025

192

0001

NOMBRE

OAXACA

VALLES CENTRALES

OCOTLÁN-EJUTLA

OCOTLÁN

SAN JUAN CHILATECA

SAN JUAN CHILATECA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: 03/FAISMUN/MSJC/192/001/2023

DESCRIPCION DEL PROYECTO: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN COMPLETO CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450.00 MTS., INSTALACIÓN Y DEMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN. EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450.00 MTS., EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR EL MUNICIPIO, EXCEPTO PERFORACIÓN, EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO ROTARIO, EQUIPO DE PERFORACIÓN PARADO POR INSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES, EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO ROTARIO, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSA PARA LODOS DE PERFORACIÓN. EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL COMÚN, LODOS DE PERFORACIÓN. LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA, SIN ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIALES, DE 36 SEG. DE VISCOSIDAD, PERFORACIÓN DE POZOS EN MATERIAL TIPO I DE 20.32 CM. (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 100.00M. DE PROFUNDIDAD, PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL TIPO II DE 20.32 CM. (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD, PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL TIPO III DE 20.32 CM. (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL. PARA PROFUNDIDADES HASTA 450.00 MTS., AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO I DE 20.32 CM. (8" NOMINAL) A 45.72 CM. (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL TIPO II DE 20.32 CM. (8" NOMINAL) A 45.72 CM. (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO, DE 0.00 A 100.00 M. DE PROFUNDIDAD, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 45.72 CM. (18" NOMINAL) A 55.88 CM. (22" NOMINAL) DE DIÁMETRO. EN MATERIAL TIPO "I" DE 0.00 A 100.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME Y CONTRAADEME DE 254 MM, (10") DE DIÁMETRO PVC HIDRAÚLICO DE 10" LISO GEO-100, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME Y CONTRAADEME DE 254 MM, (10") DE DIÁMETRO PVC HIDRAÚLICO RANURADO GEO-100, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME Y CONTRAADEME DE 508 MM, (18") DE DIÁMETRO POR 1/4" DE ESPESOR PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA PARA FILTRO EN POZOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2", INCLUYE ACARREO HASTA 10.00 KM. TRATAMIENTO DE POZOS. TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLA, DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTUADA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, POR UN LAPSO DE 24 HRS O CON BOMBA SUMERGIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA, HORA EFECTIVA DE BOMBEO DE POZO, EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA O BOMBA SUMERGIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HRS. BOMBA CON COLUMNA DE (4") DE DIÁMETRO HASTA 100.65 MTS. (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 180 H.P. NOMINALES MÍNIMO, CEMENTACIÓN DE TUBERÍAS DE DIVERSOS DIÁMETROS POR INTEYECCIÓN DE CEMENTO EN EL ESPACIO ANULAR Y TAPONES DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE, PARA PERFORACIONES DE DIFERENTES DIÁMETROS, CEMENTACIÓN DE POZOS CON TUBERÍAS DE 18" Y DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 22", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE FONDO DE P.V.C. DE 10" DE DIÁM., EQUIPO DE BOMBEO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP 220 VOLTS, SUMINISTRO DE COLUMNA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC, KIT DE ADAPTADORES PARA COLUMNA DE PVC, SUMINISTRO DE CABLE SUBMARINO 3 X 4 AWG, SUMINISTRO DE ABRAZADERA PARA SOSTENER BOMBA, SUMINISTRO DE ARRANCADOR DE 15 HP, TREN DE DESCARGA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 3" POR 90", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 15 CM FO GO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 3" POR 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROSCADA DE 3" FO GO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE 3" POR 20 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GASTO VOLUMETRICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISION EXPULSION DE AIRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA GLOBO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE PRESIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45a FO GO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE 1.50 POR 3" FIERRO GALVANIZADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC.

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. San Juan
Chilateca,
Oax.
2023-2025

R.F.C. CARS-560128-JC-4

AV. UNIVERSIDAD No. 139

FRACC. REAL DE CANDIANI OAXACA, OAX

TEL. 51-490-30 CEL. 044 951 547 13 59

en@prodigynet.net

RUBRO:

MODALIDAD DE EJECUCION:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

AGUA POTABLE

CONTRATO

04 DE DICIEMBRE DE 2023

04 DE DICIEMBRE DE 2023

1 POZO (100 m DE PROF.)

SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE CONCLUSION: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

BENEFICIARIOS: 1,522 HABITANTES



ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS.

Reg. Fed. De Cont. CARS-560128-JC-4

C.U.R.P. CARS560128HCHSMR01

PERFORACION Y AFORO DE POZOS, BOMBAS, TUBERIAS.

AV. UNIVERSIDAD No. 139 CIRCUITO INTERIOR 18

FRACC. REAL DE CANDIANI

TEL. 51-490-30 Y 50-290-48 C.P. 68130 OAXACA, OAX.

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCICIO 2023			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FAISMUN 2023	\$ 1,469,919.52	\$ 1,469,919.52	\$ -
FORTAMUN 2023	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,469,919.52	\$ 1,469,919.52	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA: TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

C. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS

REPRESENTANTE:

ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS

CARGO:

PERSONA FISICA

R.F.C.:

CARS-560128-JC4

IDENTIFICACIÓN:

IDMEX1839541368

DOMICILIO:

AV. UNIVERSIDAD No. 139, CIRCUITO INTERIOR 18, COL. REAL CANDIANI, C.P. 68130, OAXACA DE JUAREZ, OAX.



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
2023-2025

**ING. SERGIO A
CASTRO RAMOS**
PERFORACION Y AFORO DE POZO

ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS
CONTRATISTA

R.F.C CARS-560128-JC4

AV. UNIVERSIDAD No. 139

FRACC. REAL DE CANDIANI OAXACA, OAX

TEL. 514-90-30 CEL. 044 951 547 13 59

er4@prodigy.net

RECIBE LA OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
2023-2025

C. JUAN MANUEL LUIS MOTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS SUMANO SANTOS
SÁNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
2023-2025



REGIDURIA DE

HACIENDA Y OBRAS

Mpio. San Juan
Chilateca,
Dtto. Ocotlán, Oax.
2023-2025

C. RACHEL SANTOS DIEGO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS

C. ERIKA ISaura DÍAZ ROJAS
TESORERA MUNICIPAL