



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA  
2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO  
EJERCICIO 2025

No.: ER-COP/MSJCH/192/FORTMUN-D.F002/2025

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, DISTRITO DE OCOTLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA MISMA, C. EDUARDO GÓMEZ DIONISIO EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSULTORÍA ELECTROMECÁNICA NUEVA ERA S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA, REPRESENTADOS POR LOS CC. JUAN MANUEL LUIS MOTA, JOSE LUIS SUMANO SANTOS, RACHEL SANTOS DIEGO Y ERIKA ISaura DÍAZ ROJAS; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS, Y TESORERA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE SE LLEVA A CABO EL ACTO ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, IEBO 09 SAN JUAN CHILATECA"

UBICACIÓN:

ESTADO : (20) OAXACA  
REGIÓN. (08) VALLES CENTRALES  
DISTRITO : (25) OCOTLÁN  
MUNICIPIO : (192) SAN JUAN CHILATECA  
LOCALIDAD : (001) SAN JUAN CHILATECA

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN-D.F)  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FORTAMUN-D.F/MSJCH/192/002/2025 DE FECHA: 07 DE MARZO 2025  
CLAVE PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_  
RUBRO: \_\_\_\_\_  
SUBCLASIFICACIÓN: \_\_\_\_\_  
MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EXCAVACIÓN DE CEPA EN TERRENO TIPO I PARA POSTE DE CONCRETO DE 12-750 M; RETIRO DE ESTRUCTURA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE POSTE EXISTENTE; RETIRO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POSTE EXISTENTE; DESPATADO Y ARRANCADO DE POSTE DE CONCRETO CON GRÚA HIDRÁULICA; PARO, PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 M, APISONADO CON PIEDRA BOLA Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA; VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MATERIAL REUTILIZADO; MONTADO Y DETALLADO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE DE CONCRETO CON MATERIAL REUTILIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE DOS MEDIDORES EN NICHOS DE MEDICIÓN EXISTENTE EN EL SITIO; REUBICACIÓN DE 2 MEDIDORES

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA  
CONTRATO No.: COP/MSJCH/192/FORTMUN-D.F002/2025 DE FECHA: 12 DE MARZO 2025  
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 14 DE MARZO DE 2025 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 02 DE ABRIL 2025  
FECHA DE INICIO REAL: 14 DE MARZO DE 2025 FECHA DE CONCLUSIÓN: 02 DE ABRIL 2025

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax. 2023-2025

  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax. 2023-2025

  
**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax. 2023-2025

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax. 2023-2025

  
**CONSULTORIA ELECTROMECÁNICA NUEVA ERA SA DE CV**  
RFC CEN1608032M1  
CEL 951 157 06 78



2023-2025

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA 2023 - 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO EJERCICIO 2025

No.: ER-COP/MSJCH/192/FORTAMUN-D.F 002/2025

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
FORTAMUN.-	\$41,818.00	\$41,818.00	\$0.00
RAMO 33.- FONDO IV.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$41,818.00</b>	<b>\$41,818.00</b>	<b>\$0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA:

  
**C. EDUARDO GÓMEZ DIONISIO**  
 ADMINISTRADOR ÚNICO  
 CONSULTORÍA ELECTROMECÁNICA NUEVA ERA  
 S.A. DE C.V.

CONSULTORIA ELECTROMECANICA  
NUEVA ERA SA DE CV  
RFC CEN1608032M1  
CEL 951 157 08 78

RECIBE:

  
**C. JUAN MANUEL LUIS MOTA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL





**C. JOSÉ LUIS SUMANO SANTOS**  
SÍNDICO MUNICIPAL



**C. RACHEL SANTOS DIEGO**  
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS





**D.C. ERIKA ISAUURA DÍAZ ROJAS**  
TESORERA MUNICIPAL

